

**«Теплокоммунэнерго» МКК 2024 жылғы 1 сәуірден бастап 2024 жылғы 31 маусымға дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру, беру және тарату, жабдықтау жөніндегі Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат
(2024 жылдың II тоқсаны үшін)**

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті» РММ 2021 жылғы 17 маусымдағы № 89,90,91-ОД және «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 2021 жылғы 18 маусымдағы № 55 ММ бірлескен бұйрығымен «Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге 78 388,52 мың теңге сомаға жылу қуатын өндіру, 174 419,00 мың теңгеге жылу қуатын беру және тарату, 6 187,2 мың теңгеге жылу қуатымен жабдықтауға, **жалпы сомасы ҚҚС-сыз 258 994,72 мың теңге сомаға** инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Инвестициялық бағдарламаларды іске асырудың көзі тарифтік сметаларда ескерілген кәсіпорынның меншікті қаражаты болып табылады.

Жылу қуатын өндіру бойынша **бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес**, 2022 жылғы 01 қазаннан 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде «Ғаббасов» қазандығындағы №1, 2, 3 қазандардың қаптауын ауыстыру шараларын мердігер ұйым «АзияЭнергоПроект Монтаж» ЖШС жүргізді, №1, 2 қазандардың қаптаулары аяқталды, №3 қазанды қаптау жұмыстары жүргізілуде, №3 қазанды қаптау жылыту маусымы басталғанға дейін аяқталады.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша Департаменті» РММ 02.11.2023 жылғы № 70-ОД және «Абай облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 06.11.2023 ж. № 87 – ОД ММ бірлескен бұйрығы негізінде, «Ғаббасов» қазандығындағы № 1, 2, 3 қазандықтардың қаптауын ауыстыру мерзімдері 2022 жылғы 1 қазаннан 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңнен жылу қуатын өндіру бойынша 2023 жылғы 1 қазаннан 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге ауыстырылды.

Жылу қуатымен қамтамасыз ету бойынша **бекітілген инвестициялық бағдарлама бойынша** 2022 жылғы 1 қазаннан 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезең ішінде кәсіпорынға байланысты емес себептермен, өтпей қалған конкурстармен байланысты, «Жылу желілеріне жылу есептегіш құралдарын орнату» іс-шарасы белгіленген мерзімде орындалмады.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Абай облысы бойынша Департаменті» РММ 02.11.2023 жылғы № 71-НҚ және «Абай облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 06.11.2023 жылғы

№ 88-НҚ бірлескен бұйрығы негізінде, жылу қуатымен жабдықтау бойынша, жылу желілеріне жылу есептегіш құралдарын орнату мерзімі 2022 жылдың 1 қазанынан 2023 жылдың 30 қыркүйегіне дейінгі кезеңнен 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге ауыстырылды.

Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру жөніндегі бекітілген **Инвестициялық бағдарламасы**

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	«103-103А» қазандығындағы ДН-15 75 кВт 1000 айн/мин түтін шығарғышты ауыстыра отырып, КЕ 25/14 №1 қазанын жөндеу.	өз қаржылары	46 960,50	2023-2024жж.
2	«Зооветинститут» қазандығындағы БС2-5х (4+2) батареялық циклонын ауыстыра отырып, КЭ 10/14 №1 қазанын жөндеу.	өз қаржылары	31 428,02	2023-2024жж.
	Жиыны		78 388,52	

ІІ-тоқсан қорытындылары бойынша жылу қуатын өндіру шаралары орындалмады.

«Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде жылу қуатын беру және тарату жөніндегі бекітілген инвестициялық бағдарламасы.

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	Сорокин көшесі бойымен ЖК-4-тен ЖК-24-ке дейін магистралдық жылу желілерін ауыстыру, 2Д720*8мм-375м	өз қаржылары	103 450,0	2023-2024жж.

2	ОЖП-1 жылу желілерін ауыстыру	интернаттан мен ы/с	өз қаржылары	59 970,0	2023-2024жж.
3	Арнайы техника сатып алу				
3.1	Фронталды ауқымы-3м3	тиегіш	өз қаржылары	11 000,0	2023-2024жж.
	Жиыны			174 419,0	

II-тоқсан қорытындылары бойынша жылу қуатын беру мен тарату шаралары орындалмады.

«Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде жылу қуатымен жабдықтау жөніндегі бекітілген инвестициялық бағдарламасы.

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	компьютерлік техниканы сатып алу			
1.1	Компьютер - 23 жиынтық.	өз қаржылары	5 405,6	2023-2024жж.
1.2	Принтер - 6 дана	өз қаржылары	781,6	2023-2024жж.
	Жиыны		6 187,2	

Компьютерлік техниканы сатып алу шаралары қазір жүзеге асыру барысында.

«Теплокоммунэнерго» МКК директоры

Сағандықов Е.З.

ӨТБ бастығы

Түсіпбеков С.С.

Орынд.ӨТБ 8 (7222) 33-83-33

Жаңғ

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и
распределению, снабжению тепловой энергии
за период с 1 апреля 2024 года по 30 июня 2024 года
(за II - квартал 2024 года)**

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 89,90,91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021 г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года по производству тепловой энергии на сумму 78 388,52 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 174 419,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 6 187,2 тыс.тенге, на общую сумму - 258 994,72 тыс.тенге, без учета НДС.

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

По утвержденной инвестиционной программе за период с 1 октября 2022года по 30 сентября 2023года, по производству тепловой энергии, мероприятия по замене обмуровки котлов ст.№1,2,3 на котельной «Габбасова», подрядной организацией ТОО «АзияЭнергоПроект Монтаж» обмуровка котлов ст.№1,2 завершены, работы по обмуровке котла ст.№ 3 ведутся, обмуровка котла ст.№3 будет завершена до начала отопительного сезона.

На основании совместного приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай» за №70-ОД от 02.11.2023года и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» за №87 – ОД от 06.11.2023года, перенесены сроки исполнения мероприятия по замене обмуровки котлов ст.№1,2,3 на котельной «Габбасова» с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2023года, по производству тепловой энергии, на период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

По утвержденной инвестиционной программе за период с 1 октября 2022года по 30 сентября 2023года, по снабжению тепловой энергии, по причине не зависящим от предприятия, в связи с несостоявшимися конкурсами, мероприятие «Установка приборов учета тепла на тепловых сетях» в установленные сроки не выполнены.

На основании совместного приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай» за №71-ОД от 02.11.2023года и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» за №88 – ОД от 06.11.2023года, перенесены сроки исполнения мероприятия по установке приборов учета тепла на тепловых сетях с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2023года, по снабжению тепловой энергии, на период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

**Утвержденная инвестиционная программа ГКП
«Теплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии в период с 01
октября 2023года по 30 сентября 2024года.**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Ремонт котла КЕ 25/14 ст.№1 с заменой дымососа ДН-15 75кВт 1000об/мин на котельной «103-103А»	собственные средства	46 960,50	2023-2024гг.
2	Ремонт котла КЕ 10/14 ст.№1 с заменой батарейного циклона БЦ2-5х (4+2) на котельной «Зооветинститут»	собственные средства	31 428,02	2023-2024гг.
	Итого		78 388,52	

Мероприятия по производству тепловой энергии по итогам II-квартала не исполнены.

Утвержденная инвестиционная программа ГКП «Теплокоммунэнерго» по передаче и распределению тепловой энергии в период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Замена магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-24 по ул.Сорокина, 2Д720*8мм-375м	собственные средства	103 450,0	2023-2024гг.
2	Замена тепловых сетей отопления и ГВС от ЦТП-1 интернат	собственные средства	59 970,0	2023-2024гг.
3	Закуп спецтехники			
3.1	Погрузчик фронтальный объем-3м3	собственные средства	11 000,0	2023-2024гг.
	Итого		174 419,0	

Мероприятия по передаче и распределению тепловой энергии по итогам II-квартала не исполнены.

По утвержденной инвестиционной программе ГКП «Теплокоммунэнерго» по снабжению тепловой энергией в период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Приобретение компьютерной техники			
1.1	Компьютер - 23 компл.	собственные средства	5 405,6	2023-2024гг.
1.2	Принтер - 6 шт.	собственные средства	781,6	2023-2024гг.
	Итого		6 187,2	

Мероприятие по приобретению компьютерной техники в ходе реализации.

Директор ГКП «Теплокоммунэнерго»



Сагандыков Е.З.

Начальник ПТО



Тусупбеков С.С.

Исп.ПТО 8 (7222) 33-83-33

