

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и распределению,
снабжению тепловой энергии
за период с 1 июля 2023 года по 30 сентября 2023 года
(за 3 квартал 2023 года)**

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021 г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года по производству тепловой энергии на сумму 38 473,23 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 153 018,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 5 813,42 тыс.тенге, **на общую сумму -197 304,66 тыс.тенге, без учета НДС.**

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

Утвержденная инвестиционная программа по передаче и распределению тепловой энергии на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года **выполнена в полном объеме по мероприятиям:** Погрузчик фронтальный с объемом 3 куб. метра, Экскаватор колесный, Насос циркуляционный, Бульдозер, Насос 1Д 315-71 с эл.дв.110 кВт, Насосы 1К20/30 с эл.дв. 5,5 кВт на общую сумму 152 728,37 тыс.тенге.

Таким образом, при утвержденной инвестиционной программе по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 153 018,00 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 152 728,37 тыс.тенге, получена условная экономия в сумме 289,63 тыс.тенге.

Утвержденная инвестиционная программа по производству тепловой энергии, снабжению тепловой энергии на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года: 11 сентября 2023 года предприятием в ДКРЕМ по области Абай были направлены материалы с просьбой внести изменения в утвержденную инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии, снабжению тепловой энергии на период с 01.10.2022 года по 30.09.2023 года, *по причинам, не зависящим от субъекта: неисполнение обязательств другой стороной договора, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, признание конкурса несостоявшимся* - путем переноса сроков исполнения мероприятий на период с 01.10.2023 года по 30.09.2024 года.

 Заместитель директора



Демин Н.А.

2023 жылғы 1 сәуірден бастап 2023 жылғы 31 маусымға дейінгі кезеңде (2023 жылдың 2 тоқсанында) «Теплокоммунэнерго» МКК жылу қуатын өндіру, беру және тарату, жабдықтау бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалуы жөніндегі ақпарат

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті» РМК 17.06.2021 жылғы № 91-ОД және «Шығыс Қазақстан облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 18.06.2021 жылғы № 55 бірлескен бұйрығымен «Теплокоммунэнерго» МКК үшін 2022 жылғы 1 қазаннан бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі мерзімге 38 473,23 мың теңге сомаға жылу қуатын өндіру, 153 018,00 мың теңге сомаға жылу қуатын беру және тарату, 5 813,42 мың теңге сомаға жылу қуатымен жабдықтау, барлығы **ҚҚС-сыз жалпы сомасы - 197 304,66 мың теңге сомаға** қызмет көрсетуге инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Инвестициялық бағдарламаларды іске асыру көзі - тарифтік сметада ескерілген кәсіпорынның өз қаражаты болып табылады.

2022 жылғы 1 қазаннан бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге жылу қуатын беру және таратудың **бекітілген инвестициялық бағдарламасы мынандай іс-шаралар толық орындалды:** көлемі 3 текше метрді құрайтын фронтал тиегіш, доңғалақты экскаватор, айналым сорғылары, бульдозер, 110 кВт электр қозғалтқышы бар 1Д 315-71 сорғысы, 5,5 кВт электр қозғалтқышы бар 1К20 / 30 сорғыларының жалпы сомасы 152 728,37 мың теңгеге.

Осылайша, жылу қуатын беру және тарату бойынша бекітілген инвестициялық бағдарлама 153 018,00 мың теңге сомасында бекітілсе, іс жүзінде нақты орындалғаны 152 728,37 мың теңгені құрады, 289,63 мың теңге сомасында шартты үнемдеу алынды.

2022 жылғы 1 қазаннан бастап 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру, жылу қуатымен жабдықтау бойынша **бекітілген инвестициялық бағдарлама:** 2023 жылғы 11 қыркүйегінде кәсіпорын Абай облысы бойынша ТМРКД-ге 01.10.2022 жылдан 30.09.2023 жылға дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру, жылу қуатымен жабдықтау қызметтеріне бекітілген инвестициялық бағдарламасына өзгерістер енгізу – субъектіге байланысты емес себептер: *еңсерілмейтін күй жағдайы себепті шарттың екінші тарабының міндеттемелерін орындамауына, конкурсты болмай қалды деп тануға байланысты* – шаралардың орындалу мерзімін 01.10.2023 жылдан 30.09.2024 жылға дейінгі кезеңге көшіру жолымен ауыстыру қажеттігі туралы материалдарды жіберген болатын

Директордың орынбасары

Демин Н.А.