

**Информация о ходе исполнения инвестиционной программы
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и
распределению, снабжению тепловой энергии
за период с 1 октября 2023 года по 31 декабря 2023 года
(за 4 квартал 2023 года)**

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 89,90,91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021 г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 октября 2023 года по 30 сентября 2024 года по производству тепловой энергии на сумму 78 388,52 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 174 419,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 6 187,2 тыс.тенге, **на общую сумму - 258 994,72 тыс.тенге, без учета НДС.**

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

По утвержденной инвестиционной программе, по производству тепловой энергии, мероприятия по замене обмуровки котлов ст.№1,2,3 на котельной «Габбасова», подрядной организацией ТОО «АзияЭнергоПроект Монтаж» обмуровка котлов ст.№1,2 завершены, обмуровка котла ст.№ 3 не предоставляется возможным в виду отсутствия резерва котла, обмуровка котла будет завершена по окончании отопительного сезона.

На основании совместного приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай» за №70-ОД от 02.11.2023года и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» за №87 – ОД от 06.11.2023года, перенесены сроки исполнения мероприятия по замене обмуровки котлов ст.№1,2,3 на котельной «Габбасова» с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2023года, по производству тепловой энергии, на период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

По утвержденной инвестиционной программе, по снабжению тепловой энергии, по причине не зависящим от предприятия, в связи с несостоявшимися конкурсами, мероприятие «Установка приборов учета тепла на тепловых сетях» в установленные сроки не выполнены.

На основании совместного приказа РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по области Абай» за №71-НҚ от 02.11.2023года и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Абай» за №88 – НҚ от 06.11.2023года, перенесены сроки исполнения мероприятия по установке приборов учета тепла на тепловых сетях с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2023года, по снабжению тепловой энергии, на период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

**Утвержденная инвестиционная программа ГКП
«Теплокоммунэнерго» по производству тепловой энергии в период с 01
октября 2023года по 30 сентября 2024года.**

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Ремонт котла КЕ 25/14 ст.№1 с заменой дымососа ДН-15 75кВт 1000об/мин на котельной «103-103А»	собственные средства	46 960,50	2023-2024гг.
2	Ремонт котла КЕ 10/14 ст.№1 с заменой батарейного циклона БЦ2-5х (4+2) на котельной «Зооветинститут»	собственные средства	31 428,02	2023-2024гг.
	Итого		78 388,52	

Мероприятия по производству тепловой энергии будут исполнены по окончании отопительного сезона 2023-2024гг.

Утвержденная инвестиционная программа ГКП «Теплокоммунэнерго» по передаче и распределению тепловой энергии в период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Замена магистральных тепловых сетей от ТК-4 до ТК-24 по ул.Сорокина, 2Д720*8мм-375м	собственные средства	103 450,0	2023-2024гг.
2	Замена тепловых сетей отопления и ГВС от ЦТП-1 интернат	собственные средства	59 970,0	2023-2024гг.
3	Закуп спецтехники			
3.1	Погрузчик фронтальный объем-3м3	собственные средства	11 000,0	2023-2024гг.
	Итого		174 419,0	

Мероприятия по замене магистральных тепловых сетей от ТК-1 до ТК-24 по ул.Сорокина и по замене тепловых сетей отопления и ГВС от ЦТП-1 интернат будут исполнены по окончании отопительного сезона, а по закупке спецтехники в ходе реализации.

По утвержденной инвестиционной программе ГКП «Теплокоммунэнерго» по снабжению тепловой энергией в период с 01 октября 2023года по 30 сентября 2024года.

№ п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Источник финансирования	Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)	Сроки реализации
1	Приобретение компьютерной техники			
1.1	Компьютер - 23 компл.	собственные средства	5 405,6	2023-2024гг.
1.2	Принтер - 6 шт.	собственные средства	781,6	2023-2024гг.
	Итого		6 187,2	

Мероприятие по приобретению компьютерной техники в ходе реализации.

Директор ГКП «Теплокоммунэнерго»

 Сагандыков Е.З.

Начальник ПТО



Тусупбеков С.С.

Исп.ПТО 8 (7222) 33-83-33



«Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру, беру және тарату, жабдықтау жөніндегі Инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы туралы ақпарат (2023 жылдың 4-тоқсаны үшін)

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша Департаменті» РММ 2021 жылғы 17 маусымдағы № 89,90,91-ОД және «Шығыс Қазақстан облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 2021 жылғы 18 маусымдағы № 55 ММ бірлескен бұйрығымен «Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге 78 388,52 мың теңге сомаға жылу қуатын өндіру, 174 419,00 мың теңгеге жылу қуатын беру және тарату, 6 187,2 мың теңгеге жылу қуатымен жабдықтауға, жалпы сомасы ҚҚС-сыз 258 994,72 мың теңге сомаға инвестициялық бағдарлама бекітілді.

Инвестициялық бағдарламаларды іске асырудың көзі тарифтік сметаларда ескерілген кәсіпорынның меншікті қаражаты болып табылады.

Жылу қуатын өндіру бойынша бекітілген инвестициялық бағдарламаға сәйкес, «Ғаббасов» қазандығындағы №1, 2, 3 қазандардың қаптауын ауыстыру шараларын мердігер «АзияЭнергоПроект Монтаж» ЖШС жүргізді, №1, 2 қазандықтардың қаптаулары аяқталды аяқталды, №3 қазандықты қаптау қазан қорының жоқтығынан мүмкін емес, қазанды қаптау жылыту маусымының соңында аяқталады.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Абай облысы бойынша Департаменті» РММ 02.11.2023 жылғы № 70-ОД және «Абай облыстық энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 06.11.2023 ж. № 87 – ОД ММ бірлескен бұйрығы негізінде, «Ғаббасов» қазандығындағы № 1, 2, 3 қазандықтардың қаптауын ауыстыру мерзімдері 2022 жылғы 1 қазаннан 2023 жылғы 30 қыркүйекке дейін, жылу қуатын өндіру бойынша 2023 жылғы 1 қазаннан 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге кейінге шегерілді.

Жылу қуатымен қамтамасыз ету бойынша бекітілген инвестициялық бағдарлама бойынша кәсіпорынға байланысты емес себептермен, өтпей қалған конкурстармен байланысты, «Жылу желілеріне жылу есептегіш құралдарын орнату» іс-шарасы белгіленген мерзімде орындалмаған.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу Комитетінің Абай облысы бойынша Департаменті» РММ 02.11.2023 жылғы № 71-НҚ және «Абай облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ 06.11.2023 жылғы № 88-НҚ бірлескен бұйрығы негізінде, жылу желілеріне жылу есептегіш құралдарын орнату мерзімі 2022 жылдың 1 қазанынан 2023 жылдың 30 қыркүйегіне дейінгі кезеңге, жылу қуатымен жабдықтау 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке

дейінгі кезеңге ауыстырылды.

Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңге жылу қуатын өндіру жөніндегі бекітілген Инвестициялық бағдарламасы

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	«103-103А» қазандығындағы ДН-15 75 кВт 1000 айн/мин түгін шығарғышты ауыстыра отырып, КЕ 25/14 №1 қазанын жөндеу.	өз қаржылары	46 960,50	2023-2024жж.
2	«Зооветинститут» қазандығындағы БС2-5х (4+2) батареялық циклонын ауыстыра отырып, КЭ 10/14 №1 қазанын жөндеу.	өз қаржылары	31 428,02	2023-2024жж.
	Жиыны		78 388,52	

Жылу қуатын өндіру бойынша шаралар 2023-2024 жылдардағы жылыту маусымы аяқталысымен жүзеге асырылады.

«Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде жылу қуатын беру және тарату жөніндегі бекітілген инвестициялық бағдарламасы.

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	Сорокин көшесі бойымен ТК-4-тен ТК-24-ке дейін магистралдық жылу желілерін ауыстыру, 2Д720*8мм-375м	өз қаржылары	103 450,0	2023-2024жж.
2	ЦТП-1 интернат-тан жылу мен ы/с желілерін ауыстыру	өз қаржылары	59 970,0	2023-2024жж.
3	Арнайы техника сатып алу			
3.1	Фронталды тиегіш ауқымы-3м3	өз қаржылары	11 000,0	2023-2024жж.
	Жиыны		174 419,0	

Сорокин көшесіндегі ТК-1-ден ТК-24-ке дейінгі магистральдық жылу желілерін ауыстыру және ЦТП-1 интернатынан жылу және ыстық сумен жылыту желілерін ауыстыру бойынша іс-шаралар жылу беру маусымының аяғында жүргізіліп, арнайы жабдықты сатып алу жүзеге асыру барысында атқарылатын болады.

«Теплокоммунэнерго» МКК 2023 жылғы 1 қазаннан бастап 2024 жылғы 30 қыркүйекке дейінгі кезеңде жылу қуатымен жабдықтау жөніндегі бекітілген инвестициялық бағдарламасы.

№ реті	инвестициялық бағдарламаның шаралар атауы	Қаржыландыру көзі	Инвестиция сомасы, мың.теңге (ҚҚС-сыз)	Іске асыру мерзімі
1	компьютерлік техниканы сатып алу			
1.1	Компьютер - 23 жиынтық.	өз қаржылары	5 405,6	2023-2024жж.
1.2	Принтер - 6 дана	өз қаржылары	781,6	2023-2024жж.
	Жиыны		6 187,2	

Компьютерлік техниканы сатып алу шаралары жүзеге асыру барысында атқарылатын болады.

«Теплокоммунэнерго» МКК директоры

Сагандыков Е.З.

ӨТБ бастығы

Тусупбеков С.С.

Орынд.ӨТБ 8 (7222) 33-83-33

Жаңт