

**1.Информация по исполнению инвестиционной программы  
ГКП «Теплокоммунэнерго» по производству, передаче и  
распределению, снабжению тепловой энергии  
за 1-полугодие 2023 года**

Совместным приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики РК по ВКО» № 91-ОД от 17.06.2021 г. и ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО» № 55 от 18.06.2021г. утверждена инвестиционная программа для ГКП «Теплокоммунэнерго» на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года по производству тепловой энергии на сумму 38 473,23 тыс. тенге, по передаче и распределению тепловой энергии на сумму 153 018,00 тыс.тенге, по снабжению тепловой энергии на сумму 5 813,42 тыс.тенге, на **общую сумму - 197 304,66 тыс.тенге, без учета НДС.**

Совместным приказом Департамента КРЕМ по области Абай и Управлением энергетики и ЖКХ области Абай, 27 марта 2023 года внесены изменения в утвержденную инвестиционную программу **по передаче и распределению тепловой энергии** и утверждены «новые» мероприятия.

Источником реализации инвестиционных программ являются собственные средства предприятия, учтенные в тарифных сметах.

Мероприятия по утвержденной инвестиционной программе **на услуги по передаче и распределению тепловой энергии** на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, выполнены в полном объеме.

Так, по исполнению мероприятий по инвестиционной программе, по итогам проведенных государственных закупок были закуплены: погрузчик фронтальный с объемом 3 куб. метра, бульдозер, экскаватор колесный, насосы циркуляционные, насосы 1Д 315-71 с электродвигателем 110 кВт, насосы 1К20/30 с эл.дв. 5,5 кВт.

Таким образом, при утвержденной инвестиционной программе на сумму 153 018,00 тыс.тенге, фактическое исполнение составило 152 728,37 тыс.тенге, получена условная экономия при проведении государственных закупок насосов 1К20/30 с электродвигателем 5,5 кВт в сумме 289,63 тыс.тенге.

По утвержденной инвестиционной программе **на услуги производство тепловой энергии**, на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года, 03 июля 2023 года в адрес Департамента КРЕМ области Абай предприятием подана Заявление об изменении (корректировке) утвержденной инвестиционной программы, которая находится на рассмотрении. При этом, сумма инвестиционной программы остается неизменной - 38 473,23 тыс.тенге.

В данную Инвестиционную программу на услуги производство тепловой энергии на период с 01 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года было включено мероприятие:

- Ремонт котла ДКВР 10-13 ст. № 1 с заменой дымососа ДН 12,5 55 кВт 1000 об/мин, экономайзера ЭБ-330, циклона БЦ 2-6х (4+2) на котельной «35 квартал» на сумму 38 473,23 тыс.тенге.

В то же время, в связи с производственной необходимостью предложено заменить и включить мероприятие по ремонту на котельной Габбасова: «Замена обмуровки котлов ст. № 1, 2, 3 котельной Габбасова» на сумму 38 473,23 тыс. тенге.

**По утвержденной инвестиционной программе на услуги снабжение тепловой энергии** на период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года включено мероприятие по установке приборов учета тепла на тепловых сетях в рамках исполнения инвестиционной программы на сумму 5 813,43 тыс. тенге. В настоящее время, мероприятие находится в ходе реализации.

Так, в целях исполнения данной мероприятий были осуществлены государственные закупки работ (услуг). Однако, в связи с отсутствием участников, проведенные конкурсы были признаны трижды не состоявшимися (Объявления, Протоколы об итогах прилагаются).

В настоящее время, решается вопрос об осуществлении государственных закупок данных услуг способом из одного источника для последующего заключения договора и выполнения/оказания работ (услуг) по установке приборов учета тепла на тепловых сетях.

И.О.директора



С.С.Акимжанов

*Handwritten signature in blue ink.*